




KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Wołowie
ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów



Wołów, dnia 11.03.2019 r.

Znak Sprawy PZ.5580.19.2019

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu

28.02.2019 r.

przez

bryg. mgr inż. Jarosław Nadwodny - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, legitymacja służbowa nr 04/2016

st. sekc. mgr inż. Katarzyna Kisielowska – Starszy Technik w Wydziale Operacyjno, Kontrolno – Rozpoznawczym KP PSP w Wołowie, legitymacja służbowa nr 6/2012

str. Kacper Walniczek – Stażysta w Wydziale Operacyjno, Kontrolno - Rozpoznawczym KP PSP w Wołowie, legitymacja służbowa nr 8/2017

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5580.19.2019 z dnia 19.02.2019 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno - rozpoznawcze w:

Urząd Skarbowy w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 17, 56 - 100 Wołów

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53 – 333 Wrocław	Zbigniew Górny – upoważniony Pełnomocnictwo nr 86/2019 – zał. nr 1

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Zbigniew Górny – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej - upoważniony	-

Zakres czynności kontrolno - rozpoznawczych dotyczy:

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

Nie dotyczy

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek Urzędu Skarbowego w Wołowie,
- 2) Dokumentacja techniczna z zakresu ochrony ppoż.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zbigniew Górny – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej – upoważniony

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

- Budynek Urzędu Skarbowego w Wołowie jest obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym.
- Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III.
- Klasa odporności pożarowej - „C”.
- Budynek zaliczany do grupy budynków średniowysokich.
- Budynek tworzy jedną strefę pożarową, dopuszczalna wielkość strefy pożarowej nie jest przekroczona.
- Odległość od najbliższych zabudowań wynosi – 30 m w kierunku północnym i 15 m w kierunku zachodnim, częściowo zespólny z budynkiem w kierunku zachodnim – sklep z materiałami budowlanymi.
- W obiekcie w godzinach urzędowania może jednocześnie przebywać do 40 osób.
- Pomieszczenie kotłowni znajduje się w pomieszczeniu piwnicznym. Kotłownia wyposażona jest w piec gazowy.

Konstrukcja budynku:

- Fundamenty i stropy żelbetowe,
- Ściany zewnętrzne z cegły lub gazobetonu,
- Ściany wewnętrzne z cegły,
- Dach płaski kryty papą.

Dane ogólne budynku:

- Powierzchnia zabudowy – 408 m²,
- Powierzchnia użytkowa – 1339 m²,
- Kubatura - 5530 m³,
- Wysokość budynku – 14 m,
- Liczba kondygnacji nadziemnych – 3,
- Liczba kondygnacji podziemnych – 1.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- W budynku nie występują substancje łatwopalne, które mogłyby tworzyć w połączeniu z powietrzem mieszaniny wybuchowe, dlatego też nie wyznaczono żadnych stref zagrożenia wybuchem.
- W pomieszczeniach nie są składowane materiały niebezpieczne pożarowo.
- Oznakowanie dróg, kierunków ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych oraz miejsc lokalizacji gaśnic jest zgodne z PN.
- Ewakuację umożliwiają dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku. Wyjścia i drogi ewakuacyjne w budynku są różne, umożliwiające swobodne poruszanie.
- Z piętra prowadzi jedna klatka schodowa.
- Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 25 m.
- W widocznym miejscu – na każdym piętrze budynku, umieszczono instrukcje postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych.
- Obiekt dozorowany jest całodobowo przez służbę ochrony mienia, której zadaniem jest między innymi kontrola centralki systemu sygnalizacji pożaru oraz powiadomienie służb ratowniczych w przypadku pojawienia się pożaru.
- Dla obiektu opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego – opracowana w dniu 5.12.2018 r. przez Pana Zbigniewa Górnego - Inspektora Ochrony Przeciwpowodziowej - numer uprawnień SIOPA/1/2018/3/6
- Dojazd wozów strażackich oraz służb ratowniczych do obiektu w przypadku wystąpienia pożaru możliwy jest ogólnodostępną ulicą Kościuszki.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2015 roku (protokół z dnia – 30.09.2015 r).

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.....*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

W kontrolowanym obiekcie znajduje się:

1. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
2. Instalacja oddymiania klatki schodowej.
3. Hydrant wewnętrzny DN 25 z węzłem półsztywnym w ilości 5 szt. – po jednej sztuce na każdej kondygnacji budynku.
4. Zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest poprzez zewnętrzny hydrant DN 80, zlokalizowany w odległości 30 m po przeciwnej stronie fasady głównej budynku przy ul. Kościuszki.
5. System sygnalizacji pożarowej – w skład instalacji sygnalizacji pożaru wchodzi:
 - czujniki dymu,
 - centrala sygnalizacji pożarowej CSP – 36 z ROP – em.
6. Przeciwpowarowy wyłącznik prądu – zamontowany jest w wiatrołapie w wejściu do budynku.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- System Sygnalizacji Pożaru – protokół z dnia 20.07.2018 r. potwierdzający sprawność systemu. Kontrola wykonana przez Ośrodek Techniki Jądrowej POLN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Na Grobli 6, 50 – 421 Wrocław.
- Przeciwpowarowy wyłącznik prądu – protokół nr 01/03/2019 z dnia 04.03.2019 r. z próby działania przeciwpowarowego wyłącznika prądu, potwierdzający sprawność działania urządzenia. Kontrolę przeprowadził Pan Rafał Karwacki posiadający uprawnienia numer E/077/22/2/17 i DI/077/22/12/17.
- Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – protokół z przeglądu wykonanego w dniu 04.03.2019 r. stwierdzający, iż **instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest niesprawna i kwalifikuje się do kompleksowej wymiany**. Przegląd wykonała firma EL-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Husarska 14 w Świdnicy – pomiary wykonał Serwisant Systemów Bezpieczeństwa P.Poż i Oddymiania Pan Rafał Karwacki, posiadający licencję nr 0016566.
- Instalacja oddymiania – protokół z przeglądu klap dymowych, sporządzony w dniu 24.07.2018 r. przez konserwatora sprzętu p.poż Marka Jaworskiego. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono że klapy dymowe są sprawne technicznie.
- Instalacja sieci hydrantów wewnętrznych – protokół z badania wydajności oraz corocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 24.07.2018 r. stwierdzający iż badane hydraty przeciwpowarowe **nie spełniały** wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę GAMI Serwis P.Poż Mirosław Wypych z siedzibą przy ul. Irkucka 18, 51 – 210 Wrocław.
- Węże hydrantowe – świadectwo badania węży hydrantowych potwierdzające pozytywny wynik próby ciśnienia na maksymalne ciśnienie robocze, zgodne z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę GAMI Serwis P.Poż Mirosław Wypych z siedzibą przy ul. Irkucka 18, 51 – 210 Wrocław.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażono w:

- ✓ gaśnica proszkowa ABC 2 kg w ilości – 7 szt.
- ✓ gaśnica proszkowa ABC 6 kg w ilości – 7 szt.

Gaśnice rozmieszczone są na wszystkich kondygnacjach budynku:

- Korytarz piwnicy – 1 szt.
- Kotłownia – 1 szt.
- Garaż – 1 szt.
- Archiwum nr 10 – 1 szt.
- Archiwum nr 8 – 1 szt.
- Parter – pomieszczenie ochrony – 1 szt.
- Parter – korytarz za salą obsługi klienta – 1 szt.
- Parter pokój nr 104 – 1 szt.
- Parter – archiwum NIP nr 113 – 1 szt.
- I piętro k/ windy – 1 szt.
- II piętro k/ windy – 1 szt.
- III piętro k/ windy – 1 szt.
- Pomieszczenie informatyków, serwerownia – 2 szt.

Przegląd i konserwacja gaśnic aktualna do lipca 2019 r. – potwierdzone protokołem z kontroli sprzętu gaśniczego z dnia 24.07.2018 r.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Budynek posiada następujące instalacje:

- Instalacja elektryczna,
- Instalacja gazowa,
- Instalacja C.O.
- Instalacja wodociągowo - kanalizacyjna,
- Instalacja telefoniczna,
- Instalacja komputerowa,
- Instalacja klimatyzacyjna,
- Instalacja wentylacyjna,
- Instalacja odgromowa,
- Instalacja sygnalizacji włamania i napadu.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Przedłożono protokół z dnia 09.03.2018 r. z okresowej kontroli i czyszczenia przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych. Kontrolę przeprowadził uprawniony mistrz kominiański Pan Marcin Nobis. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom i normom technicznym.
- Przedłożono protokół z okresowej kontroli ciągu i prawidłowości połączeń urządzeń kominowych, potwierdzający drożność wentylacji grawitacyjnej w obiekcie. Kontrolę przeprowadził uprawniony mistrz kominiański Pan Marcin Nobis w dniu 05.03.2018 r.
- Przedłożono protokół z dnia 01.03.2019 r. z wykonania czyszczenia przewodów kominowych w obiekcie. Czyszczenie przeprowadził uprawniony mistrz kominiański Pan Krzysztof Partyka.
- Przedłożono protokół z dnia 25.10.2018 r. z kontroli stanu technicznego instalacji gazowej. Kontrolę wykonał Pan Sławomir Kubik, nr ew. upr. UAN.V.8388(18)90, UAN.V.8388(19)90 – instalacja szczelna, nadaje się do dalszej eksploatacji.
- Przedłożono protokoły z przeglądów instalacji elektrycznej:
 - ✓ nr 19/PI/2016 z okresowego sprawdzenia skuteczności przeciwporażeniowej przy zabezpieczeniu wyłącznikiem różnicowoprądowym. Data pomiarów – sierpień 2016 r. Ocena działania – pozytywna.
 - ✓ nr 21/2016 z 11.08.2016 r. z badania impedencji pętli zwarcia oraz ciągłości przewodów ochrony przeciwpożarowej, badanie rezystencji izolacji urządzeń, obwodów elektrycznych, badanie uziemień ochronnych – roboczych – odgromowych. Ocena kontroli pozytywna.
 - ✓ Nr 20/2016 z dnia 11.08.2016 r. z zbadania rezystencji izolacji instalacji elektrycznej niskiego napięcia w obiekcie. W wyniku badania potwierdzono, iż instalacja nadaje się do dalszej eksploatacji.
 - ✓ Nr 19/2016 z dnia 11.08.2016 r. ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. W wyniku badania potwierdzono, iż instalacja nadaje się do dalszej eksploatacji.

Pomiary instalacji elektrycznej wykonał Pan Marek Staniek, posiadający uprawnienia D/1057/210/123/13 i E/1058/210/123/13.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak udokumentowanego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.	☐ usunięto w trakcie kontroli
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z późn. zm).		
2.	Niesprawna instalacja sieci hydrantów wewnętrznych.	☐ usunięto w trakcie kontroli
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z późn. zm).		

Inne ustalenia:

Brak


14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 7 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z~~ zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.


Inspektor
Ochrony Przeciwpożarowej
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY TECHNIK

el. sekc. mgr inż. Katarzyna Kisielowska
Z-ca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
STAŻYSTA

bryg. mgr inż. Mariusz Nadwodny str. Kacper Walniczek
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)